



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: 04-2014 del 20 febbraio 2014

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. Fondi CIPE. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA.
CIG 535468275E-CUP I86G13001230001. Codice MIR WEB FE6.200073. Codice SLFG 01.
IMPORTO PROGETTO EURO=1.000.000,00 = rimodulato in euro =845.976,21=
Disciplinare del 2 maggio 2007. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE ED OMOLOGAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRETTORE GENERALE -DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO:

- CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito dell'accordo PROGRAMMA QUADRO "INTERVENTI A SOSTEGNO SVILUPPO LOCALE " DELIBERA CIPE 35-2005 è assegnatario di apposito finanziamento per l'importo di euro =1.000.000,00= rimodulato a seguito di gara di appalto in euro =845.976,21=per la esecuzione dei lavori di **ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA** ;
- CHE per tale assegnazione è stato regolarmente sottoscritto in data 2 maggio 2007, apposito disciplinare tra La REGIONE PUGLIA e il Consorzio ASI di Foggia regolante le modalità esecutive, amministrative ed economiche dell'intervento medesimo;
- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il progetto è stato regolarmente approvato con la previsione del seguente quadro economico di spesa:

| | | | |
|----------|-------------------------------------|------|-------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta | euro | 789.865,59 |
| | Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 |
| | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | euro | 809.565,59 |
| B | Somme a disposizione Amm.ne | euro | |
| | Spese generali | euro | 97.147,87 |
| | Incentivi ex art.18 Legge 109/94 | euro | 16.191,31 |
| | Spese per pubblicità | euro | 5.000,23 |
| | Allacciamenti pubblici servizi | euro | 2.500,00 |
| | Lavori in economia e/o a fattura | euro | 35.000,00 |
| | Imprevisti | euro | 24.000,00 |





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| Accantonamento art.24 ex legge 109/94 | euro | 8.095,00 |
| Spese per attività di consulenza | euro | 2.500,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | euro | 190.434,41 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO | euro | 1.000.000,00 |

- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2008 –verbale n.25 - punto n. 4 dell'odg e successiva del 12 marzo 2009 verbale n.4 punto 3 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito di regolare bando di gara al raggruppamento temporaneo d'impresa GENERAL COSTRUZIONI srl capogruppo ed eredi MAGGI IMPIANTI srl;
- CHE in data 7 aprile 2009 rep. 1287 reg.to a Foggia il 22.04.2009 al n° 2367, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto per l'aggiudicata somma di euro =655.541,80=al netto del ribasso d'asta del 19,50 % comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro =19.700,00=;
- CHE con determinazione n. 001-DEP-2009 del 23 novembre 2009 del DIRETTORE GENERALE del Consorzio il quadro economico di progetto sulla base delle risultanze di gara espletata è stato così rideterminato:

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta | euro | 789.865,59 |
| | A detrarre ribasso d'asta | euro | -154.023,79 |
| | Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 |
| | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | euro | 655.541,80 |
| B | Somme a disposizione Amm.ne | euro | |
| | Spese generali | euro | 99.647,87 |
| | Incentivi ex art.18 Legge 109/94 | euro | 16.191,31 |
| | Spese per pubblicità | euro | 5.000,00 |
| | Allacciamenti pubblici servizi | euro | 2.500,00 |
| | Lavori in economia e/o a fattura | euro | 35.000,00 |
| | Imprevisti | euro | 32.095,00 |
| | Arrotondamento | euro | 0,23 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | euro | 190.434,41 |
| | Economia di gara | euro | 154.023,79 |
| | TOTALE IMPORTO PROGETTO | euro | 1.000.000,00 |

- CHE in fase di esecuzione dei lavori si è resa necessaria redigere apposita perizia di variante supplementiva con aumento di spesa nei limiti di legge della somma complessiva di euro =32.427,46= per cui l'importo dei lavori in appalto è risultato il seguente:



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

| | | | |
|----------|--|------|--------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta | euro | 830.148,15 |
| | Ribasso d'asta del 19,50% su 830148,15 | euro | -161.878,89 |
| | Importo lavori al netto di ribasso | | 668.269,26 |
| | Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 |
| | IMPORTO LAVORI AL NETTO | euro | 687.969,26 |
| | IMPORTO LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE | euro | 655.541,80 |
| | Importo lavori suppletivi | euro | 32.427,46 |

-CHE con determinazione n. 001-DEP-2010-del 15 luglio 2010, del DIRETTORE GENERALE è stata approvata la perizia di variante suppletiva per l'importo lavori al netto sopra riportato e con il seguente quadro economico:

| | | | |
|----------|---------------------------------------|------|-------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta al netto | euro | 668.269,26 |
| | Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 |
| | | | 687.969,26 |
| B | Somme a disposizione Amm.ne | euro | |
| | Spese generali | euro | 57.905,00 |
| | Incentivi ex art. 18 Legge 109/94 | euro | 16.191,31 |
| | Spese per pubblicità | euro | 5.000,00 |
| | Allacciamenti pubblici servizi | euro | 5.000,00 |
| | Lavori in economia e/o a fattura | euro | 32.095,00 |
| | Imprevisti | euro | 41.815,41 |
| | Arrotondamento | euro | 0,23 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 158.006,95 |
| | TOTALE IMPORTO PROGETTO | euro | 845.976,21 |

-CHE in data 27 agosto 2010 è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione, registrato a Foggia il 31 agosto 2010 al n°5167;

-CHE in data 23 novembre 2012, il Direttore dei lavori ing. ANTONUCCI, ha redatto la seconda perizia di variante suppletiva con aumento di spesa della somma di euro =53.191,38= con riferimento alla prima perizia di variante per cui l'importo dei lavori in appalto è risultato così rideterminato:

| | | | |
|----------|---|------|--------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta | euro | 896.224,40 |
| | Ribasso d'asta del 19,50% su 896224,40 | euro | -174.763,76 |
| | Importo lavori al netto di ribasso | | 721.460,64 |





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

| | | | |
|--|------|-----------|-------------------|
| Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 | |
| IMPORTO LAVORI AL NETTO | euro | | 741.160,64 |
| IMPORTO LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE | euro | | 655.541,80 |
| Importo lavori suppletivi 1^perizia | euro | 32.427,46 | |
| Importo lavori suppletivi 2^perizia | euro | 53.191,38 | 85.618,84 |
| IMPORTO COMPLESSIVO in variante | | | 741.160,64 |

-CHE con determinazione del DIRETTORE GENERALE n. 05 del 10 dicembre 2012 è stata approvata la seconda perizia di variante suppletiva per l'importo lavori al netto come sopra riportato e con il seguente quadro economico:

| | | | | |
|----------|--|------|------------|-------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta al netto | euro | 721.460,64 | |
| | Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 | 741.160,64 |
| B | Somme a disposizione Amm.ne | euro | | |
| | Spese generali | euro | 20.449,14 | |
| | Incentivi ex art.18 Legge 109/94 | euro | 7.939,52 | |
| | Spese per pubblicità | euro | 3.904,75 | |
| | Allacciamenti pubblici servizi | euro | 121,00 | |
| | Lavori in economia e/o a fattura | euro | 30.710,75 | |
| | Imprevisti | euro | 41.168,96 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | 104.294,12 |
| | TOTALE IMPORTO PROGETTO | euro | | 845.454,76 |

-CHE alla data del 13 novembre 2014 i lavori risultano completati ed ultimati come da verbale della DIREZIONE dei LAVORI ;

-CHE in data 23 dicembre 2013 protocollo ASI n. 3435 è stato trasmesso dal DIRETTORE dei lavori ing. ANTONUCCI lo stato finale dei lavori in uno con la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

-CHE il Direttore dei lavori in data 18 dicembre 2013, ha redatto la relazione acclarante i rapporti tra Regione PUGLIA e CONSORZIO ASI definendo il quadro economico finale e la relativa spesa come di seguito determinato:

| | | | | |
|----------|--|------|------------|-------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta al netto | euro | 721.460,64 | |
| | Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 | 741.160,64 |
| | di cui ammissibili a finanziamento | | | 721.095,98 |
| B | Somme a disposizione Amm.ne | euro | | |



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Spese generali | euro | 20.449,14 | |
| Incentivi ex art.18 Legge 109/94 | euro | 7.939,52 | |
| Spese per pubblicità | euro | 3.904,75 | |
| Allacciamenti pubblici servizi | euro | 121,00 | |
| Lavori in economia e/o a fattura | euro | 30.710,75 | |
| Imprevisti | euro | 41.168,96 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | 104.294,12 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO | euro | | 845.454,76 |
| TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE | euro | | 825.390,10 |

-CHE con determinazione n.004 del 20 febbraio 2014 del DIRETTORE GENERALE è stata approvata IO STATO FINALE la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ;

TANTO PREMESSO

- VISTO il contratto principale di appalto;
- VISTI gli atti di sottomissione sottoscritti dalla impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese GENERAL COSTRUZIONI srl ed eredi MAGGI impianto srl;
- VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
- VISTO il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010
- VISTO lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA
- VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante della presente determinazione;
- di approvare come in effetti approva il QUADRO ECONOMICO FINALE e quadro finale di spesa relativo alla esecuzione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA di seguito riportato:

| | | | | |
|----------|--|------|------------|-------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta al netto | euro | 721.460,64 | |
| | Oneri di sicurezza cantiere | euro | 19.700,00 | 741.160,64 |
| | di cui ammissibili a finanziamento | | | 721.095,98 |
| B | Somme a disposizione Amm.ne | euro | | |
| | Spese generali | euro | 20.449,14 | |
| | Incentivi ex art.18 Legge 109/94 | euro | 7.939,52 | |
| | Spese per pubblicità | euro | 3.904,75 | |
| | Allacciamenti pubblici servizi | euro | 121,00 | |
| | Lavori in economia e/o a fattura | euro | 30.710,75 | |
| | Imprevisti | euro | 41.168,96 | |





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

Table with 3 rows: TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (104.294,12), TOTALE IMPORTO PROGETTO (euro, 845.454,76), TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE (euro, 825.390,10)

- di prendere atto come in effetti prende atto che il saldo finale dei lavori del contributo concesso dalla REGIONE PUGLIA al CONSORZIO ASI di FOGGIA per l'intervento in oggetto detratto l'acconto corrisposto di euro =388.392,86= risulta essere pari a euro =436.997,24=;
- di procedere alla liquidazione delle restanti somme ad avvenuto accreditamento del residuo importo di euro =436.997,24=
- di imputare l'importo di euro =20.064,66=eccedente il 10% ammissibile secondo il Disciplinare sottoscritto con la REGIONE PUGLIA su fondi di Bilancio del CONSORZIO ASI di FOGGIA;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA-Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo- Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti;
- di dare atto che si darà seguito ai pagamenti dopo l'avvenuto accreditamento delle somme da parte della REGIONE PUGLIA con il successivo immediato invio dei relativi atti giustificativi alla REGIONE PUGLIA;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Stamp and signature of the General Director, Technical Area Director, geom. Michelarcangelo MARSEGLIA

Stamp: 721.884,98