



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: 21-2018 del 10 luglio 2018

OGGETTO: PATTO TERRITORIALE SUBAPPENNINO. LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE di BOVINO- LOTTO FUNZIONALE- COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO. Impresa esecutrice dei lavori EDIL ASFALTI Srl con sede in Foggia alla Via Napoli. CIG 535468275E -CUP I86G13001230001. LIQUIDAZIONE competenze professionali studio AC3 Ingegneria srl- ing. Raffaele CAGNAZZI.

**IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE dell'AREA TECNICA e dei Servizi**

PREMESSO:

-CHE il Consorzio ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione pluriennale ha la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in agglomerato industriale di BOVINO, opere queste tra l'altro finanziate con decreto Ministeriale di cui al PATTO TERRITORIALE PROSPETTIVA SUBAPPENNINO;

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data_ 29 maggio 2008 _verbale_ n.20_ con propria deliberazione n.2 ha approvato il relativo progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di euro =4.590.585,00= complessivi;

-CHE a seguito di gara di appalto e con determinazione del Direttore Generale n.1/2009 del 16.02.2009 i lavori venivano aggiudicati all'impresa RA.CO.srl con il ribasso percentuale del 30,70%;

-CHE in data 12 maggio 2009 veniva sottoscritto apposito contratto di appalto di cui al Rep. N. rep. 1348 e n. 1.051 di Racc.;

-CHE nel corso dei lavori l'impresa RA.CO. srl è risultata inadempiente, non portando a conclusione nei termini i previsti i lavori, tant'è che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione del 21 maggio 2012 punto n. 5 verbale n.5 su proposta del RUP ha decretato la rescissione del rapporto contrattuale ;

-CHE il RUP ha dato disposizione alla Direzione dei Lavori di procedere allo stato di consistenza dei lavori eseguiti ed alla presa in consegna del cantiere;

-CHE in data 27 marzo 2013 prot. 612 la Direzione dei Lavori ha trasmesso la contabilità e lo stato di consistenza dei lavori quantificando il tutto nei modi previsti dal capitolato speciale di appalto;

-CHE a seguito della contabilizzazione dei lavori si è reso necessario procedere alla elaborazione di apposito progetto esecutivo per il completamento dei lavori nel rispetto del progetto originario approvato ed appaltato;

-CHE in data 10 giugno 2013 prot. n.1089 la Direzione dei lavori ha trasmesso il progetto di completamento nei limiti del finanziamento concesso e nel rispetto dell'importo a base d'asta in precedenza approvato;

-CHE in data 12 giugno 2013 il progetto è stato regolarmente validato come da verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento;

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2013-verbale n.10-punto n.8 dell'odg, è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE di BOVINO-LOTTO FUNZIONALE- COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO per l'importo complessivo tra lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'amministrazione di euro =4.598.585,00=redatto dal Direttore dei Lavori -STUDIO AC3 Ingegneria- nella persona dell'ing. Raffaele CAGNAZZI con il seguente quadro economico:

A	LAVORI A BASE di APPALTO a corpo	euro	1.672.998,62	
	Oneri di sicurezza indiretti e diretti	euro	64.412,95	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO	euro	1.737.411,57	1.737.411,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE Amministrazione	euro		

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia
FOGGIA
[Signature]

Spese generali ed altro	euro	1.017.091,86	
IVA per lavori e spese generali	euro	371.595,77	
Lavori eseguiti di cui al contratto 1348/2009	euro	946.531,00	
ECONOMIA DI APPALTO	euro	517.954,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Amministrazione	euro		2.853.173,43
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	euro		4.590.585,00

-**CHE** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **14 giugno 2013-verbale n.10** - punto n. 9 dell'odg in applicazione dell'art.11, comma 2 del codice degli appalti di cui al D.lg.vo n.163/2006 e successive variazioni, modifiche ed aggiornamenti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, è stato decretato l'autorizzazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-**CHE** conseguentemente si è proceduto all'approvazione dello schema del Bando e del Disciplinare di Gara con le modalità previste dalla normativa di riferimento;

-**CHE** la deliberazione a contrarre per il CONSORZIO ASI costituisce elemento essenziale in applicazione della normativa di settore;

-**CHE** con lo stesso provvedimento sono state approvate le modalità di gara mediante procedura aperta (art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, art. 82, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20 bis, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

-**CHE** in data **3 ottobre 2013 prot.1858** è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data **14 ottobre 2013**, n.121 oltre che su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;

Tanto premesso:

-**VISTO** l'esito delle sedute di gara iniziate in data 13 gennaio 2014 e conclusesi in data 22 gennaio 2014 durante le quali si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini ed a verificare, in primo luogo, la regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'offerta e successivamente all'apertura delle offerte economiche pervenute da parte di tutti i concorrenti ammessi, nel rispetto delle modalità di gara e si è proceduto infine ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all'Impresa: **EDIL ASFALTI srl** con sede in Foggia con il ribasso del 32,9498 % e quindi per l'importo di =**1.313.361,10**= comprensivi di Euro =**64.412,95**= per oneri di sicurezza e Euro =**386.039,47**=, per mano d'opera non soggetti a ribasso, aggiudicataria mediante avvalimento in applicazione dell'art. 49 del codice degli appalti D.leg.vo 163/2006, ausiliata per l'appalto in oggetto dall'impresa ausiliaria MELE COSTRUZIONI sas di MELE Angelo &C. con sede in SURBO (LE) con regolare contratto di avvalimento;

-**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 06 in data 12 marzo 2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori relativi ai **LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE di BOVINO- LOTTO FUNZIONALE- COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO CIG 535468275E -CUP I86-G13001230001**, all'impresa **EDIL ASFALTI srl** con sede in Foggia con il ribasso del 32,9498 % e quindi per l'importo complessivo di =**1.313.361,10**= comprensivi di euro =**64.412,95**= per oneri di sicurezza e Euro =**386.039,47**=, per mano d'opera non soggetti a ribasso;

-**VISTA** la determinazione dirigenziale n.30 del 26 novembre 2014 di rimodulazione del quadro economico del progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva con la quale si è preso atto del ribasso d'asta offerto come sotto rideterminato:

A	LAVORI A BASE di APPALTO a corpo al netto del ribasso d'asta del 32,9498% su lavori e comprensivo mano d'opera non soggetta a ribasso	euro	1.248.948,15	
	Oneri di sicurezza indiretti e diretti	euro	64.412,95	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO	euro	1.313.361,10	1.313.361,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE Amministrazione	euro		
	Spese generali ed altro	euro	1.017.091,86	





ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi della Legge Regionale n.2/2007

partita IVA 00205740715
codice fiscale 00002670711

IVA per lavori e spese generali	euro	371.595,77	
Lavori eseguiti di cui al contratto 1348/2009	euro	946.531,00	
ECONOMIA DI APPALTO	euro	942.005,27	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Amministrazione	euro		3.277.223,90
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	euro		4.590.585,00

-VISTO il contratto di appalto stipulato in data 14 marzo 2016, prot. 611, registrato a Foggia-Agenzia delle Entrate in data 25 marzo 2016 al n.801;

-PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data **01 giugno 2016**;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 1 giugno 2016 e lo stato di consistenza dello stato dei luoghi rilevato in sede di consegna ed i successivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

CONSIDERATO

-CHE i lavori sono in corso di esecuzione ma, ancora non completati per problematiche che non ne consentono il normale proseguimento;

-CHE la direzione dei lavori ha richiesto al Responsabile del procedimento in data 17 ottobre 2016 prot. ASI n.2099, autorizzazione alla redazione di perizia di variante, motivate da sopravvenute ed imprevedibili circostanze riscontrate in sede esecutiva, ricadenti queste nella fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1;

-CHE in data 14 dicembre 2016, prot. ASI n. 2358 la direzione dei lavori ha trasmesso per la relativa approvazione la perizia di variante suppletiva, redatta in applicazione dell'art.132 del codice degli appalti;

-CHE con determinazione dirigenziale n. 30 in data 16 dicembre 2016 è stata regolarmente approvata la perizia di variante nei limiti del 5%;

-CHE l'importo complessivo per lavori e somme a disposizione del nuovo quadro economico della variante non comporta alcun incremento della spesa complessiva prevista di progetto di € **4.590.585,00**;

-CHE l'importo del quadro economico della perizia di variante risulta essere il seguente:

A	LAVORI A BASE di APPALTO a corpo al netto del ribasso d'asta del 32,9498% su lavori e comprensivo mano d'opera non soggetta a ribasso	euro	1.310.801,36	
	Oneri di sicurezza indiretti e diretti	euro	66.399,35	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO	euro	1.377.200,71	1.377.200,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE Amministrazione	euro		
	Spese generali ed altro	euro	942.046,14	
	IVA per lavori e spese generali	euro	334.854,27	
	Lavori eseguiti di cui al contratto 1348/2009	euro	946.531,00	
	ECONOMIA DI APPALTO	euro	989.952,88	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Amministrazione	euro		3.213.384,29
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO	euro		4.590.585,00

-VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto in data 20 febbraio 201, prot. 311,;

-CHE la DIREZIONE DEI LAVORI in data 21 maggio 2018, ha trasmesso con nota acclarata al protocollo n. 983 del CONSORZIO ASI in data 21 maggio 2018 giugno 2018 il **PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO il 18 maggio 2018 per l'importo di euro 555.477,59 al netto del ribasso d'asta del 32,9498%**.



CHE lo studio AC3 Ingegneria srl nella persona dell'ing. **Raffaele CAGNAZZI** unitamente al SAL n. 1, ha trasmesso apposita specifica di calcolo delle competenze ad essa società spettanti per le competenze professionali relative alla progettazione, alla redazione della perizia di variante e per la direzione rapportato tutto alla data del SAL e per l'importo complessivo di euro=**100.888,12=**, comprensivi di CNPAIA nella misura del 4% e dell'IVA come per legge;

TANTO PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO,

-**VISTA** la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ing. **Raffaele CAGNAZZI** dello **studio AC3** ingegneria srl con sede in San Ferdinando di Puglia (BT), tecnico incaricato della Direzione dei Lavori;

-**VISTI** gli elaborati tecnico economici e l'atto di sottomissione e di concordamento nuovo prezzo a corredo della perizia regolarmente sottoscritto dalle parti;

-**VISTO il primo STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;**

-**VISTA** la specifica delle competenze spettanti;

-**VISTO** il capitolato speciale allegato al contratto di appalto;

-**VISTO** il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

-**VISTO** il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;

-**VISTO** lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA;

-**VISTO** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-**VISTO** il progetto relativo al **PATTO TERRITORIALE SUBAPPENNINO. LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE di BOVINO- LOTTO FUNZIONALE- COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO** per l'importo di euro=**4.590.585,00=**comprensivo di IVA e la relativa perizia di variante.

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di liquidare come in effetti liquida il **secondo pagamento** relativo alle competenze professionali spettanti alla società **studio AC3 Ingegneria srl**- con sede in San FERDINANDO di PUGLIA alla Via Pertini civico 2- con codice fiscale e partita IVA n. 03177240714 dell'importo di euro =**100.888,12=** (centomilaottocentottantotto/12) comprensivo di contributo CNPAIA del 4% e di IVA come per legge del 22% pari a euro =**18.192,94=** (diciottomilacentonovantadue/94);
- di procedere alla liquidazione delle competenze a mezzo di bonifico bancario alla società **STUDIO AC3 Ingegneria srl**- con sede in **SAN FERDINANDO di PUGLIA alla Via Pertini 2**- iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia al N. **FG-228513** REA, Partita IVA e codice fiscale "**03177240714**" **IBAN IT24 V010 1078 5801 0000 0001 228, dichiarato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;**
- di imputare la somma di euro =**100.888,12=** **comprensivo d'IVA** sul finanziamento concesso e di cui al PATTO PROSPETTIVA SUBAPPENNINO;
- di dare atto che l'importo richiamato in premessa e innanzi liquidato trova copertura nella specifica imputazione del quadro economico approvato;
- di dare atto che si procederà all'effettiva liquidazione ad avvenuto accredito dei fondi da parte della CASSA DEPOSITI E PRESTITI;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla società PROSPETTIVE SUB APPENNINO Responsabile del PATTO TERRITORIALE, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti e di invio alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI di ROMA;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.



DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michelarcangelo MARSEGLIA