



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: 16-2014 del 12 maggio 2014

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. Fondi CIPE. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA.
CIG 535468275E-CUP I86G13001230001. Codice MIR WEB FE6.200073. Codice SLFG 01.
IMPORTO PROGETTO EURO=1.000.000,00 = rimodulato in euro =845.976,21=
Disciplinare del 2 maggio 2007. Rettifica determinazione n.04-2004- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE ED OMOLOGAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRETTORE GENERALE -DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO:

- CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito dell'accordo PROGRAMMA QUADRO "INTERVENTI A SOSTEGNO SVILUPPO LOCALE " DELIBERA CIPE 35-2005 è assegnatario di apposito finanziamento per l'importo di euro =1.000.000,00= rimodulato a seguito di gara di appalto in euro =845.976,21=per la esecuzione dei lavori di **ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA** ;
- CHE per tale assegnazione è stato regolarmente sottoscritto in data 2 maggio 2007, apposito disciplinare tra La REGIONE PUGLIA e il Consorzio ASI di Foggia regolante le modalità esecutive, amministrative ed economiche dell'intervento medesimo;
- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il progetto è stato regolarmente approvato con la previsione del seguente quadro economico di spesa:

A	Importo lavori a base d'asta	euro	789.865,59	
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00	
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	euro		809.565,59
B	Somme a disposizione Amm.ne	euro		
	Spese generali	euro	97.147,87	
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	16.191,31	
	Spese per pubblicità	euro	5.000,23	
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	2.500,00	
	Lavori in economia e/o a fattura	euro	35.000,00	
	Imprevisti	euro	24.000,00	





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

Accantonamento art.24 ex legge 109/94	euro	8.095,00
Spese per attività di consulenza	euro	2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	190.434,41
TOTALE IMPORTO PROGETTO	euro	1.000.000,00

- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2008 –verbale n.25 - punto n. 4 dell'odg e successiva del 12 marzo 2009 verbale n.4 punto 3 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito di regolare bando di gara al raggruppamento temporaneo d'impresa GENERAL COSTRUZIONI srl capogruppo ed eredi MAGGI IMPIANTI srl;
- CHE in data 7 aprile 2009 rep. 1287 reg.to a Foggia il 22.04.2009 al n° 2367, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto per l'aggiudicata somma di euro =655.541,80=al netto del ribasso d'asta del 19,50 % comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro =19.700,00=;
- CHE con determinazione n. 001-DEP-2009 del 23 novembre 2009 del DIRETTORE GENERALE del Consorzio il quadro economico di progetto sulla base delle risultanze di gara espletata è stato così rideterminato:

A	Importo lavori a base d'asta	euro	789.865,59
	A detrarre ribasso d'asta	euro	-154.023,79
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	euro	655.541,80
B	Somme a disposizione Amm.ne	euro	
	Spese generali	euro	99.647,87
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	16.191,31
	Spese per pubblicità	euro	5.000,23
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	2.500,00
	Lavori in economia e/o a fattura	euro	35.000,00
	Imprevisti	euro	32.095,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	190.434,41
	Economia di gara	euro	154.023,79
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	euro	1.000.000,00

- CHE in fase di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie redigere due apposite perizie di varianti suppletive con aumento di spesa approvate rispettivamente con determinazione n. 001-DEP-2010 del 15 luglio 2010, e n. 05 del 10 dicembre 2012 del DIRETTORE GENERALE
- CHE alla data del 13 novembre 2014 i lavori risultano completati ed ultimati come da verbale della DIREZIONE dei LAVORI ;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

- CHE in data 23 dicembre 2013 protocollo ASI n. 3435 è stato trasmesso dal DIRETTORE dei lavori ing. ANTONUCCI lo stato finale dei lavori in uno con la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- CHE il Direttore dei lavori in data 18 dicembre 2013, ha redatto la relazione acclarante i rapporti tra Regione PUGLIA e CONSORZIO ASI definendo il quadro economico finale e la relativa spesa ammissibile a finanziamento come di seguito determinata:

A	Importo lavori a base d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza	euro	741.160,64
	di cui non ammissibili a finanziamento	euro	20.064,66
TOTALE IMPORTO LAVORI			721.095,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.ne	euro	
	Spese generali	euro	20.449,14
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	7.939,52
	Spese per pubblicità	euro	3.904,75
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	121,00
	Lavori in economia e/o a fattura non previsti nell'appalto	euro	71.879,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			104.294,12
TOTALE IMPORTO PROGETTO			euro 825.390,10
TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE			euro 825.390,10

- CHE con determinazione n. 001 del 13 gennaio 2014 del DIRETTORE GENERALE è stata approvata lo STATO FINALE la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
 - CHE con determinazione n. 004 del 20 febbraio 2014 del DIRETTORE GENERALE è stata approvato il QUADRO ECONOMICO FINALE con OMOLOGAZIONE DELLA SPESA;
 - CHE occorre procedere alla rettifica della DETERMINAZIONE n.04 del 20 febbraio 2014 in quanto riportate nel QE somme per lavori non ammissibili a finanziamento perché eccedenti il 10 % dell'importo originario appaltato per lavori a base d'asta nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di finanziamento sottoscritto con la REGIONE PUGLIA;
- TANTO PREMESSO**
- VISTO il contratto principale di appalto;
 - VISTO il disciplinare sottoscritto con la REGIONE PUGLIA;
 - VISTI gli atti di sottomissione sottoscritti dalla impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese GENERAL COSTRUZIONI srl ed eredi MAGGI impianto srl;
 - VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
 - VISTO il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010
 - VISTO lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA
 - VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante della presente determinazione;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715
e-mail segreteria@asifoggia.it

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it

- di approvare come in effetti approva a rettifica di quanto riportato nella Determinazione n. 04 del 20 febbraio 2014, il QUADRO ECONOMICO FINALE e quadro finale di spesa ammissibile relativa alla esecuzione dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA** di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	euro	701.395,98	701.395,98
	oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00	
	TOTALE LAVORI			721.095,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.ne	euro		
	Spese generali	euro	20.449,14	
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	7.939,52	
	Spese per pubblicità	euro	3.904,75	
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	121,00	
	Lavori in economia e/o a fattura non previsti nell'appalto	euro	71.879,71	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			104.294,12
	TOTALE IMPORTO GENERALE	euro		825.390,10
	TOTALE IMPORTO SPESA AMMISSIBILE	euro		825.390,10

- di prendere atto come in effetti prende atto che il saldo finale dei lavori del contributo concesso dalla REGIONE PUGLIA al CONSORZIO ASI di FOGGIA per l'intervento in oggetto detratto l'acconto corrisposto di euro =388.392,86= risulta essere pari a euro =436.997,24=;
- di procedere alla liquidazione delle restanti somme ad avvenuto accreditamento del residuo importo di euro =436.997,24=
- di imputare l'importo di euro =20.064,66=eccedente il 10% ammissibile secondo il Disciplinare sottoscritto con la REGIONE PUGLIA su fondi di Bilancio del CONSORZIO ASI di FOGGIA;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA-Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo- Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti;
- di dare atto che si darà seguito ai pagamenti dopo l'avvenuto accreditamento delle somme da parte della REGIONE PUGLIA con il successivo immediato invio dei relativi atti giustificativi alla REGIONE PUGLIA;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE AREA TECNICA
Geom. Michelarcangelo MARSEGLIA