



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: 21-2014 del 14 giugno 2014

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. Fondi CIPE. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA. CIG 535468275E-CUP I86G13001230001. Codice MIR WEB FE6.200073. Codice SLFG 01.IMPORTO PROGETTO EURO=1.000.000,00 = rimodulato in euro =845.976,21=Disciplinare del 2 maggio 2007. Liquidazione saldo finale GENERAL COSTRUZIONI srl.

IL DIRETTORE GENERALE -DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO:

- CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito dell'accordo PROGRAMMA QUADRO "INTERVENTI A SOSTEGNO SVILUPPO LOCALE " DELIBERA CIPE 35-2005 è assegnatario di apposito finanziamento per l'importo di euro =1.000.000,00= rimodulato a seguito di gara di appalto in euro =845.976,21=per la esecuzione dei lavori di **ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA** ;
- CHE per tale assegnazione è stato regolarmente sottoscritto in data 2 maggio 2007, apposito disciplinare tra La REGIONE PUGLIA e il Consorzio ASI di Foggia regolante le modalità esecutive, amministrative ed economiche dell'intervento medesimo;
- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il progetto è stato regolarmente approvato con la previsione del seguente quadro economico di spesa:
- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2008 –verbale n.25 - punto n. 4 dell'odg e successiva del 12 marzo 2009 verbale n.4 punto 3 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito di regolare bando di gara al raggruppamento temporaneo d'impresa GENERAL COSTRUZIONI srl capogruppo ed eredi MAGGI IMPIANTI srl;
- CHE in data 7 aprile 2009 rep. 1287 reg.to a Foggia il 22.04.2009 al n° 2367, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto per l'aggiudicata somma di euro =655.541,80=al netto del ribasso d'asta del 19,50 % comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro =19.700,00=;
- CHE con determinazione n. 001-DEP-2009 del 23 novembre 2009 del DIRETTORE GENERALE del Consorzio il quadro economico di progetto sulla base delle risultanze di gara espletata è stato così rideterminato:

A	Importo lavori a base d'asta	euro	789.865,59		
	A detrarre ribasso d'asta	euro	-154.023,79		
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00		
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	euro			655.541,8
B	Somme a disposizione Amm.ne	euro			
	Spese generali	euro	99.647,87		
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	16.191,31		
	Spese per pubblicità	euro	5.000,00		
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	2.500,00		
	Lavori in economia e/o a fattura	euro	35.000,00		



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

Imprevisti	euro	32.095,00	
Arrotondamento	euro	0,23	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro		190.434,41
Economia di gara	euro		154.023,79
TOTALE IMPORTO PROGETTO	euro		1.000.000,00

-CHE in fase di esecuzione dei lavori si è resa necessaria redigere apposita perizia di variante suppletiva con aumento di spesa nei limiti di legge della somma complessiva di euro =**32.427,46**= per cui l'importo dei lavori in appalto è risultato il seguente:

A	Importo lavori a base d'asta al netto	euro	668.269,26	
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00	687.969,26
B	Somme a disposizione Amm.ne	euro		
	Spese generali	euro	57.905,00	
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	16.191,31	
	Spese per pubblicità	euro	5.000,00	
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	5.000,00	
	Lavori in economia e/o a fattura	euro	41.815,41	
	Imprevisti	euro	32.095,23	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			158.006,95
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	euro		845.976,21

A	Importo lavori a base d'asta	euro	830.148,15	
	Ribasso d'asta del 19,50% su 830148,15	euro	161.878,89	
	Importo lavori al netto di ribasso			668.269,26
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00	
	IMPORTO LAVORI AL NETTO	euro		587.969,26
	IMPORTO LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE	euro		555.541,80
	Importo lavori suppletivi	euro		32.427,46

-CHE con determinazione n. 001-DEP-2009-del 15 luglio 2010, del DIRETTORE GENERALE è stata approvata la perizia di variante suppletiva per l'importo lavori al netto sopra riportato e con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori a base d'asta al netto	euro	668.269,26	
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00	687.969,26



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

B	Somme a disposizione Amm.ne	euro		
	Spese generali	euro	57.905,00	
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	16.191,31	
	Spese per pubblicità	euro	5.000,00	
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	5.000,00	
	Lavori in economia e/o a fattura	euro	32.095,00	
	Imprevisti	euro	41.815,41	
	Arrotondamento	euro	0,23	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			158.006,95
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	euro		845.976,21

-CHE in data 27 agosto 2010 è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione, registrato a Foggia il 31 agosto 2010 al n°5167;

-CHE in data 23 novembre 2012, il Direttore dei lavori ing. ANTONUCCI, ha redatto la seconda perizia di variante suppletiva con aumento di spesa della somma di euro =53.191,38= con riferimento alla prima perizia di variante per cui l'importo dei lavori in appalto è risultato così rideterminato:

A	Importo lavori a base d'asta	euro	896.224,40	
	Ribasso d'asta del 19,50% su 896224,40	euro	174.763,76	
	Importo lavori al netto di ribasso			721.460,64
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00	
	IMPORTO LAVORI AL NETTO	euro		741.160,64
	IMPORTO LAVORI CONTRATTO PRINCIPALE	euro		655.541,80
	Importo lavori suppletivi 1^perizia	euro	32.427,46	
	Importo lavori suppletivi 2^perizia	euro	53.191,38	85.618,84
	IMPORTO COMPLESSIVO in variante			741.160,64

-CHE con determinazione del DIRETTORE GENERALE n. 05 del 10 dicembre 2012 è stata approvata la seconda perizia di variante suppletiva per l'importo lavori al netto come sopra riportato e con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori a base d'asta al netto	euro	721.460,64	
	Oneri di sicurezza cantiere	euro	19.700,00	741.160,64



B	Somme a disposizione Amm.ne	euro			
	Spese generali	euro	20.449,14		
	Incentivi ex art.18 Legge 109/94	euro	7.939,52		
	Spese per pubblicità	euro	3.904,75		
	Allacciamenti pubblici servizi	euro	121,00		
	Lavori in economia e/o a fattura	euro	30.710,75		
	Imprevisti	euro	41.168,96		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				104.294,12
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	euro			845.454,76

-CHE alla data del 13 novembre 2014 i lavori risultano completati ed ultimati come da verbale della DIREZIONE dei LAVORI ;

-CHE in data 23 dicembre 2013 protocollo ASI n. 3435 è stato trasmesso dal DIRETTORE dei lavori ing. ANTONUCCI lo stato finale dei lavori in uno con la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

TANTO PREMESSO

-VISTO lo STATO FINALE DEI LAVORI eseguiti a tutto il 15 novembre 2014 dell'importo complessivo di euro =741.160,64=

-VISTO il contratto principale di appalto;

-VISTI gli atti di sottomissione sottoscritti dalla impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese GENERAL COSTRUZIONI srl ed eredi MAGGI impianto srl;

-VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

-VISTO il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010

-VISTO lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA

-VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante della presente determinazione;
- di approvare come in effetti approva lo STATO FINALE dei lavori a tutto il 15 novembre 2014 dell'importo complessivo di euro=741.160,64= relativo alla esecuzione dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI INCORONATA FOGGIA;**
- di prendere atto come in effetti prende atto che il saldo finale dei lavori da liquidare all'**ATI GENERAL Costruzioni srl ed Eredi MAGGI IMPIANTI srl con capogruppo GENERAL COSTRUZIONI srl** ammonta complessivamente a euro =424.478,09= al netto dei certificati di pagamento già liquidati per complessivi euro =316.682,55=
- di imputare la somma di euro =404.414,43=sul finanziamento concesso e di cui al Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data 2 maggio 2007;
- di imputare l'importo di euro =20.064,66=eccedente il 10% ammissibile secondo il Disciplinare sottoscritto con la REGIONE PUGLIA su fondi di Bilancio del CONSORZIO ASI di FOGGIA;
- di dare atto che l'importo richiamato in premessa e innanzi liquidato trova copertura nella specifica imputazione del quadro economico così approvato;
- di approvare come in effetti approva la RELAZIONE sul CONTO FINALE ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emessi dal DIRETTORE dei LAVORI;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

- di prendere atto che a norma di legge trattandosi di lavori non oltre 1.000.000 di euro il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto ed emesso dalla Direzione dei lavori;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA-Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo- Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti;
- di dare atto che si dare seguito ai pagamenti dopo l'avvenuto accreditamento delle somme da parte della REGIONE PUGLIA ;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE AREA TECNICA
geom. Michelarcangelo MARSEGLIA

