



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: 32-2015 del 04 dicembre 2015

OGGETTO: PO FESR2007/13-Linea di intervento 6.2. Azione 6.2.1-Interventi per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "PROGETTO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE AREE PRODUTTIVE IN AREA ASI DI FOGGIA-INCORONATA. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. Approvazione RELAZIONE sul CONTO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e di COLLAUDO e liquidazione saldo.

IL DIRETTORE GENERALE DIRIGENTE AREA TECNICA e dei servizi

PREMESSO:

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi previsti dall'AREA VASTA "CAPITANATA 2020" è assegnatario di apposito finanziamento per l'importo di euro = **879.552,95=** inserito nel PO FESR 2007/2013 -Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-REGIONE PUGLIA (*delibera di GR n. 2684 del 28.12.2009*) per la esecuzione dei lavori di fornitura in Agglomerato Industriale ASI di FOGGIA di un sistema di video-sorveglianza -AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE AREE PRODUTTIVE;

-CHE per tale assegnazione è stato regolarmente sottoscritto in data 3 ottobre 2011, apposito disciplinare tra La REGIONE PUGLIA e il Consorzio ASI di Foggia regolante le modalità esecutive, amministrative ed economiche dell'intento medesimo;

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2012 -verbale n.3 punto 8 dell'odg, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione degli INTERVENTI IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI DI INCORONATA(FG)-AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE AREE PRODUTTIVE. APPALTO FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA CIG 4226597A2C- CUP 171811000140006, redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Ente;

-CHE con lo stesso provvedimento si approvavano le modalità di gara mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 55 e 124 del codice dei contratti n.163/2006 nonché, lo schema del bando e si delegava il Responsabile del Procedimento a svolgere tutta l'attività connesse all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei medesimi per la relativa cantierabilità;

-CHE in data 10 maggio 2012 con prot. 971 è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 maggio 2012, n.58 serie speciale oltre che su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;

Tanto premesso:

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio n. 3 nel verbale n.17 del 11 ottobre 2012 di presa d'atto dell'Aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi agli INTERVENTI IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI DI INCORONATA(FG)-AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE AREE PRODUTTIVE. FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA CIG 4226597A2C- CUP 171811000140006-

- VISTA la determinazione n. 2/2012 del 12 Ottobre 2012 con la quale il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, geom. Michelarcangelo MARSEGLIA, ha proceduto a norma di legge alla AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA all'Associazione temporanea di imprese: SIEMENS spa capogruppo mandataria;-SELCOM srl mandante dei lavori relativi agli INTERVENTI IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

ASI DI INCORONATA(FG)-AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE AREE PRODUTTIVE. FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA CIG 4226597A2C- CUP 171811000140006;

- **VISTA** la determinazione n.4/2012 del 30 ottobre 2012 di rimodulazione del quadro economico con la quale nel prendere atto dell'offerta di gara ha ridotto l'importo complessivo dell'intervento di euro =4.990,46= determinando l'importo dei lavori e forniture a base di contratto in complessivi euro =764.652,95;

-PRESO ATTO che il nuovo quadro economico è così determinato:

-	A	LAVORI	IMPORTI IN GARA	
		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	Euro =744.274,71=	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro=20.378,24=	
		IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA	Euro	764.652,95
-	B	SOMME A DISPOSIZIONE Stazione App.te	Euro	=114.900,00=
		IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	Euro	=879.552,95=

con una minore importo di euro =4.990,46=;

-**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 27 del 29 ottobre 2015 di approvazione del nuovo quadro economico di progetto comprensivo delle somme per IVA su lavori e spese in quanto ammissibili poiché i lavori non sono riferibili a cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali ma, costituiscono esclusivamente interventi infrastrutturali a carattere ed uso prevalentemente pubblico e quindi non assoggettabili a detrazione d'imposta prevista dal DPR 633/1972 e quindi di rideterminazione del finanziamento in complessivi euro =1.025.000=;

-**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 15 febbraio 2013 registrato a CASORIA il 5.03.2013 al n. 970/3;

-**VISTA** la RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI ed il certificato di REGOLARE ESECUZIONE e di COLLAUDO definitivo in data 13.11.2015 redatti dal Direttore dei lavori ing. Luigi GENZANO, con la quale viene certificato il residuo credito dell'impresa di complessivi euro =79.834,73= oltre IVA per residuo lavori e per ritenute operate a garanzia sui certificati in precedenza emessi;

-**VISTO** il capitolato speciale allegato al contratto di appalto;

-**VISTO** il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;


-**VISTO** il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;

-**VISTO** lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA;

-**VISTO** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare la RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI ed il certificato di REGOLARE ESECUZIONE e di COLLAUDO definitivo in data 13.11.2015 redatti dal Direttore dei lavori ing. Luigi GENZANO, con la quale viene certificato il residuo credito dell'impresa di complessivi euro =79.834,73= relativo alla esecuzione degli INTERVENTI IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI DI INCORONATA(FG)-AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE AREE PRODUTTIVE. FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA così come previsto dalle norme di Capitolato speciale di Appalto;





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

- di liquidare come in effetti liquida il **RESIDUO CREDITO** di euro =**79.384,73=** (settantanovemilatrecentottantaquattro/73)oltreIVA come per legge del 22% per euro=**17.464,64=** (diciassetemilaquattrocentosessantaquattro/74) e **quindi per complessivi euro =96.849,37=** (novantaseimilaottocentoquarantanove/37) all'ATI **SIEMENS spa** e **SELCOM srl** diviso e liquidato nelle rispettive quote dichiarate:
di imputare la somma di euro =**96.849,37=** sul finanziamento concesso e di cui al Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data 3 ottobre 2011;
- di dare atto che l'importo richiamato in premessa e innanzi liquidato trova copertura nella specifica imputazione del quadro economico approvato;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA-Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo- Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE AREA TECNICA-RUP
Geom. Michelarcangelo MARSEGLIA

