



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: **01-2016** del **05 gennaio 2016**

PROCEDURA APERTA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA- LOCALITÀ INCORONATA".

CUP H77J09000750008 -CIG 603406297A - CODICE MIR Fe6 200124.

Approvazione PERIZIA di VARIANTE TECNICA-SUPPLETIVA senza incremento di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE DIRIGENTE dell'AREA TECNICA e dei Servizi

PREMESSO:

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi previsti dall'AREA VASTA "CAPITANATA 2020" ha perfezionato apposito finanziamento per l'importo di euro 4.002.880,00= inserito nel PO FESR 2007/2013 -REGIONE PUGLIA Asse VI- Linea intervento 6.2 -Azione 6.2.1 per la esecuzione dei lavori "PENDOLO di connessione tra il nuovo casello A14 e la SS 16 ADRIATICA con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'agglomerato industriale zona ASI INCORONATA FG";

-CHE in data **18.11.2014**, **verbale n. 21 deliberazione n. 2**, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata" redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo complessivo di euro=**3.789.414,03**= " oltre IVA;

-CHE in virtù di tale finanziamento e progetto, è stato regolarmente sottoscritto con la REGIONE PUGLIA apposito disciplinare,regolante i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive con l'indicazione dell'importo ammesso a finanziamento di euro = **3.544,468,31**=;

-CHE per l'esecuzione di tale progetto con deliberazione n.2 del 28 giugno 2013, verbale n.11 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di gestione dando copertura finanziaria al cofinanziamento del progetto di euro=**244.945,72**= sul maggiore importo complessivo di euro=**3.789.414,03**= oltre IVA del progetto approvato;

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data_18 NOVEMBRE 2014_verbale_ n.21 con propria deliberazione n.3 ha deliberato l'autorizzazione a contrarre e ha approvato il bando di gara disciplinando le modalità di gara mediante procedura aperta e con metodo di gara con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del codice degli appalti-Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

-CHE il CONSORZIO ASI ha dato inizio alla procedura di gara con la pubblicazione di apposito Bando e Disciplinare, prot. **2939** del **1 dicembre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data **10 dicembre 2015** n. **141**,sul sito del Consorzio web e sui quotidiani, con data ultima per la presentazione delle offerte del giorno **8 gennaio 2015**, successivamente prorogata al **15 gennaio 2015**;





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

TANTO PREMESSO

-VISTO l'esito delle sedute di gara iniziate in data **19 marzo 2015** e conclusesi in data **5 maggio 2015**, durante le quali si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, a verificare la regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'offerta e successivamente in apposite sedute, a valutare le offerte tecniche ed infine l'esito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche di tutti i concorrenti ammessi, nel rispetto delle modalità di gara, e ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all'Impresa ATI **CAROPRESE GIUSEPPE** (capogruppo mandataria)-FOGGIA- e la **NUOVA COSTRUZIONE srl** (mandante)-FOGGIA- classificatasi al **primo posto** con punteggio complessivo di **88,47** e con il ribasso del **5,115%**, per l'importo netto di euro =**2.906.289,60=** oltre a euro =**91.888,80=** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi euro =**2.998.178,40=**;

-VISTA la **determinazione dirigenziale n.13 del 25 giugno 2015** di aggiudicazione definitiva dei lavori di **"Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata"** CUP H77J09000750008 -CIG 603406297A all'associazione temporanea di imprese **CAROPRESE Giuseppe (capogruppo mandataria) e LA NUOVA COSTRUZIONE srl** (mandante) con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 6, per l'importo complessivo di euro =**2.998.178,40=**

-VISTA la **determinazione dirigenziale n.14 del 3 luglio 2015** di rimodulazione del quadro economico del progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva con la quale si è preso atto del ribasso d'asta offerto come sotto rideterminato:

A	LAVORI A CORPO al netto del ribasso d'asta del 5,115%	2.906.289,60	
	ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	91.888,80	
	SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO		2.998.178,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	25.000,00	
2	Rilievi, accertamenti ed indagini	6.239,09	
3	Allacciamenti pubblici servizi	10.000,00	
4	Imprevisti	206.670,40	
5	Acquisizione aree	311.707,03	
6	Incentivo Art. 92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i	62.100,13	
7	Spese per redazione relazione geologica	37.518,98	
8	Spese per attività di consulenza tecnico economica e/o di supporto al RUP	80.000,00	
9	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	10.000,00	
10	Spese collaudi specialistici, verifiche tecniche, accertamenti di laboratorio ecc.	30.000,00	
11	Collaudo tecnico-amministrativo	12.000,00	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		791.235,63
	TOTALE IMPORTO PROGETTO		3.789.414,03



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

oltre IVA come per legge non soggetta a finanziamento;

-PRESO ATTO che i lavori data l'urgenza sono stati consegnati in data **24 luglio 2015** sotto riserva di legge nelle more del perfezionamento e sottoscrizione del contratto di appalto;

-VISTO il contratto di appalto stipulato in data 31 agosto 2015 , registrato a Foggia- Agenzia delle Entrate in data 4 settembre 2015 al n.1680;

CONSIDERATO

-CHE i lavori sono in corso di esecuzione ma, ancora non completati per problematiche che non ne consentivano il normale proseguimento;

-CHE la direzione dei lavori ha richiesto al Responsabile del procedimento in data 11 dicembre 2015, prot. ASI n.2792, autorizzazione alla redazione di perizia di variante, motivate da sopravvenute ed imprevedibili circostanze riscontrate in sede esecutiva, ricadenti queste nella fattispecie prevista dal dell'art. 132 comma 1;

-CHE in data 29 dicembre 2015, prot. ASI n. 2902 la direzione dei lavori ha trasmesso per la relativa approvazione la perizia di variante suppletiva, redatta in applicazione dell'art.132 del codice degli appalti;

-CHE le motivazioni della variante sono ritenute non prevedibili in fase di progettazione perché scaturiti da situazioni manifestatesi nel corso dei lavori e strettamente collegate alla specificità dei luoghi;

-CHE le motivazioni della variante sono riportate in sintesi nella relazione di istruttoria ed approvazione in linea tecnica del Responsabile del Procedimento alla quale, si fa specifico riferimento per la definitiva approvazione;


-CHE la variante suppletiva ha determinato un aumento di spesa di € **248.207,67** al netto del ribasso d'asta così come indicato ed elencati nella relazione tecnica di dettaglio allegata alla perizia;

-CHE l'importo complessivo per soli lavori rimane contenuto nei limiti previsti dal disciplinare sottoscritto del 10% e comunque nella percentuale del 8,54% sui lavori e 8,27% sul complessivo a base di appalto comprensivo oneri di sicurezza.

-CHE l'importo complessivo per lavori e somme a disposizione del nuovo quadro economico non comporta alcun incremento della spesa complessiva prevista di progetto di € **3.789.414,03;**

-CHE l'importo del quadro economico della perizia di variante suppletiva risulta essere il seguente:

A	LAVORI A CORPO al netto del ribasso d'asta del 5,115%	2.906.289,60
	LAVORI suppletivi di variante al netto del ribasso d'asta del 5,115%	248.207,67
	ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	91.888,80
	SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO	3.246.386,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
1	Rilievi, accertamenti ed indagini	1.626,05
2	Allacciamenti pubblici servizi	15.000,00
3	Acquisizione aree ed oneri afferenti	310.000,00
4	Incentivo Art. 92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i	62.000,00
5	Spese per assicurazione dei dipendenti	10.000,00
6	Spese per redazione relazione geologica	37.511,74





DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

7	Spese per attività di consulenza tecnico economica e/o di supporto al RUP	40.000,00	
8	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	23.890,17	
9	Spese collaudi specialistici, verifiche tecniche, accertamenti di laboratorio ecc.	18.000,00	
10	Collaudo tecnico-amministrativo	25.000,00	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			543.027,96
TOTALE IMPORTO PROGETTO			3.789.414,03
oltre IVA come per legge non finanziata			

-**CONSTATATO** che le opere introdotte in variante sono classificabili nella declaratoria dell'art.132 del codice degli appalti di cui al D.to Leg.vo n. 163/2006, comma 1;

-**CONSIDERATO** che per la redazione della perizia di variante è stato predisposto lo schema di atto di sottomissione e di concordamento di un nuovo prezzo, dall'impresa sottoscritto senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante suppletiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

-**CONSIDERATO** che l'importo contrattuale risulta essere aumentato di complessivi euro =**248.207,67=**;

-**CONSIDERATO** che non occorre far fronte a maggiori impegni economici rispetto al quadro economico di progetto e di finanziamento perché senza aumento di spesa;

-**CONSIDERATO** che la perizia di variante nel complesso non modifica il progetto approvato;

-**RILEVATO** che il quadro economico di variante è redatto con le previsioni di spesa normative previste dal codice dei contratti e dal regolamento 207/2010;

Tanto premesso, constatato e considerato,

-**VISTA** la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ing. Giovanni D'ERRICO, dell'Ufficio Tecnico del CONSORZIO ASI di Foggia;

-**VISTI** gli elaborati tecnico economici e lo schema dell'atto di sottomissione e di concordamento nuovo prezzo a corredo della perizia regolarmente sottoscritto dalle parti;

-**VISTA** la relazione d'istruttoria e di approvazione in linea tecnica del Responsabile del procedimento alla quale si fa esplicito riferimento;

-**VISTI** il disciplinare sottoscritto con la Regione PUGLIA;

-**VISTO** il capitolato speciale allegato al contratto di appalto;

-**VISTO** il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

-**VISTO** il Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;

-**VISTO** lo Statuto del CONSORZIO ASI di FOGGIA;

-**VISTO** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;



DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI

-VISTO il progetto dei lavori di **"Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata"** per l'importo di euro=3.789.414,03=" oltre IVA.

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare come in effetti approva **la perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di "Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell'Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.132 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e art.161 di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;**
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti con le condizioni in esso previste;
- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A	LAVORI A CORPO al netto del ribasso d'asta del 5,115%	2.906.289,60	
	LAVORI suppletivi di variante al netto del ribasso d'asta del 5,115%	248.207,67	
	ONERI complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	91.888,80	
	SOMMANO I LAVORI A BASE DI APPALTO		3.246.386,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Rilievi, accertamenti ed indagini	1.626,05	
2	Allacciamenti pubblici servizi	15.000,00	
3	Acquisizione aree ed oneri afferenti	310.000,00	
4	Incentivo Art. 92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i	62.000,00	
5	Spese per assicurazione dei dipendenti	10.000,00	
6	Spese per redazione relazione geologica	37.511,74	
7	Spese per attività di consulenza tecnico economica e/o di supporto al RUP	40.000,00	
8	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	23.890,17	
9	Spese collaudi specialistici, verifiche tecniche, accertamenti di laboratorio ecc.	18.000,00	
10	Collaudo tecnico-amministrativo	25.000,00	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		543.027,96
	TOTALE IMPORTO PROGETTO		3.789.414,03

- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA- Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l'innovazione Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi- Ufficio Aree Industriali e Produttive, per i provvedimenti e determinazioni conseguenti.

DIRETTORE ASI e AREA TECNICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Michelangelo MARSEGLIA



